



29.05.2026 г.

м/р «Урихтау»

Дефектный акт на кровлю пожарного депо м/р Урихтау.

Мы нижеподписавшиеся, представители ТОО «Урихтау Оперейтинг» начальник ЦДНГ Байсеуов Б.И., инженер по ОТ, ТБ и ООС Беркалиев Е.С., ведущий инженер по наземному строительству ЧУ «Samruk Business Academy» Умбеталин М.Р. осмотрели пожарное депо и обнаружили протечки кровли, требующие частичной реконструкции:

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол -во	Примечания
Кровельные работы				
1	Демонтаж обшивки парапета.	п.м.	210	Демонтаж листа, оцинкованного – 250 м2.
2	Демонтаж мягкой кровли	м2	117	
3	Демонтаж парапета	м3	80	Демонтаж кладки из облицовочного кирпича - 20 м3, кладки из газоблока – 60 м3
4	Выравнивание основания для мауэрлата	м2	130	Выравнивание основания для мауэрлата раствором с использованием бутового кирпича (использовать после демонтажа парапета) – 12 м3
5	Очистка от мусора, место монтажа лежней	м2	25	
6	Вывоз строительного мусора	м3	90	
7	Монтаж деревянных конструкций кровли	м2.	1672	Устройство мауэрлата брус 150*50мм – 210 м. (1,6 м3) Устройство лежней брус 150*100мм – 390 м. (5,9 м3) Монтаж стоек брус 100*100мм – 255 м. (2,6 м3) Монтаж стропил брус 150*50мм – 2448 м. (18,36 м3) Монтаж обрешетки доска 120*25мм – 4250 м. (13,5 м3) Крепление лежней проволокой 6 мм – 500 м. (0,11 тн) Крепление мауэрлата анкерами М14/20х500 мм – 220 шт.
8	Изоляция мауэрлата и лежней рулонными материалами	м2	250	Рубероид – 250 м2
9	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом	м2	1672	Огнезащитная пропитка для дерева при норме расхода 200 г/м2– 334,4 кг
10	Монтаж профнастила	м2.	1740	Профлист оцинкованный окрашенный С21 не менее 0,45 мм толщиной – 1740 м2. Монтаж конька, оцинкованного окрашенного не менее 0,45 мм толщиной – 130 м. (65 м2) Монтаж наружной ендовы не менее 0,45 мм толщиной – 7 м. (3,5 м2) Шурупы для кровли окрашенные 55*4 мм – 15000 шт.
11	Устройство деревянных конструкции четырех слуховых окон со входа с улицы	м2	6	Устройство стоек брус 12*12 – 12 м (1,32 м3) Устройство стропил брус 5*10 – 16 м (0,1 м3) Устройство обрешетки доски 120*20 – 18 м (0,5 м3) Монтаж пластикового окна 80*80 – 2 шт.
12	Монтаж кровли и обивка стен слуховых окон из профнастила	м2	13	Профлист оцинкованный окрашенный С21 не менее 0,45 мм толщиной – 13 м2. Монтаж конька, оцинкованного окрашенного не менее 0,45 мм толщиной – 4 м. (2,4 м2) Монтаж верхней и нижней ендовы не менее 0,45 мм толщиной – 16 м. (9,6 м2)
13	Монтаж водостоков	п.м.	34	Монтаж водосборных желобов 120мм – 34 м. Монтаж водоотводящих труб 100мм – 18 м.
14	Перевозка строительных материалов и строительных лесов на расстояние до 300 км	тн	47,8	

Начальник ЦДНГ
ТОО «Урихтау Оперейтинг»



Байсеуов Б.И.

Инженер ОТ, ТБ и ООС
ТОО «Урихтау Оперейтинг»



Беркалиев Е.С.

Ведущий инженер по наземному строительству
ЧУ «Samruk Business Academy»



Умбеталин М.Р.