

**ПРОТОКОЛ**  
**по итогам отчётной встречи Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг»**  
**с трудовым коллективом**  
**по итогам I-полугодия 2018 года**

*Офис ТОО «Урихтау Оперейтинг»*  
*(место проведения встречи)*

*«28» августа 2018 года*  
*(дата проведения встречи)*

**Председательствовал:** Генеральный директор ТОО «Урихтау Оперейтинг» Абишев А.Г.  
**Присутствовали:** сотрудники ТОО «Урихтау Оперейтинг».

**Повестка дня:**

1. Отчёт Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг» о функционировании компании за отчётный период (с «01» января 2018 г. по «30» июня 2018 г.). Докладчик – Генеральный директор Абишев А.Г.
2. Вопросы и ответы.

**В ходе отчётной встречи:**

**По п.1 повестки дня:**

Генеральный директор ТОО «Урихтау Оперейтинг» проинформировал трудовой коллектив:

- 1) о деятельности предприятия за отчётный период в целом;
- 2) о производственно-экономических показателях;
- 3) об инвестиционных планах;
- 4) о производственных проблемах в организации;
- 5) о состоянии трудовой дисциплины;
- 6) о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях в организации;
- 7) о выплате премий за выполнение производственных показателей;
- 8) об обучении, повышении квалификации, подготовке и переподготовке работников;
- 9) о предоставлении социальных выплат, компенсаций и гарантий;
- 10) о кадровых вопросах (развитие и оценка персонала и др.);
- 11) о социально-бытовых вопросах;

12) о проведении корпоративных мероприятий в организации;

13) о поступивших вопросах, проведенных встречах, личных приемах, и о ходе решения поступивших вопросов (Отчет Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг» с трудовым коллективом по итогам I-полугодия 2018 года прилагается).

**По п.2 повестки дня:**

В рамках обсуждения проблем, вопросов со стороны работников структурных подразделений не поступало.

Генеральный директор  
ТОО «Урихтау Оперейтинг»



(подпись)

Абишев А.Г.

(Ф.И.О.)

Секретарь:  
Ведущий юрист



(подпись)

Иманкулова Л.А.

(Ф.И.О.)

**Отчетная встреча  
Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг»  
с трудовым коллективом  
по итогам I-полугодия 2018 года**

Сведения о выполнении планов отчетного периода и задачах на предстоящий период:

*- производственно-экономические показатели, инвестиционные планы:*

Бюджет Товарищества по инвестициям за отчетный период при плане 6536,4 млн. тенге, фактически освоен на 5001,7 млн. тенге, не освоено 1534,7 млн. тенге или на 23%. Из них при выполнении:

- производственной программы при плане 3 330,4 млн. тенге, фактически освоенно 1 925,0 млн. тенге, не освоено 1 405,4 млн. тенге или 42%;
- финансовых обязательств (налоговые и финансовые расходы) при плане 3 206,0 млн. тенге, фактически освоенно 3 076,7 млн. тенге, не освоено 129,3 млн. тенге или 4%.

Факторы, повлиявшие на неосвоение, из них:

- Экономия всего 222 млн. тенге или 14%, в том числе:
  - экономия по проведенным тендерам 65 млн. тенге;
  - экономия по выполненным объемам работ 157 млн. тенге;
- Несостоявшиеся закупки и начисления налогов – 832 млн. тенге или 54%, в том числе:
- Невыполнение за отчетный период 480 млн. тенге или 31%.

**Выполнение геологоразведочных работ (ГРР):**

В связи с переносом сроков начала бурения оценочной скважины ЮУ-2 месторождения Южный Урихтау 29.01.2018г. Компания обратилась в Компетентный орган касательно переноса финансовых обязательств с 2018 года на 2019 год. Министерством энергетики РК принято решение: разрешить ТОО «Урихтау Оперейтинг» внести изменения в Рабочую программу на 2018-2019гг. по Контракту №2882 от 05.12.2008 года (письмо №10-03/3404 от 13.03.2018 г.). В связи с чем составлен и рассмотрен в ЦКРР РК проект «Дополнение к проекту оценочных работ на месторождении Южный Урихтау» с проектом ПредОВОС и направлен на утверждение в уполномоченный орган в установленном порядке. Целью данного проекта является перенос сроков начала бурения оценочной скважины ЮУ-2 со 2-го квартала 2018 года на 4-ый квартал 2018 года и перенос части объема работ по бурению и части затрат на ГРР по бурению скважины с 2018 года на 2019 год с сохранением всех обязательств, запроектированных проектом оценочных работ.

22.06.2018 г. на рассмотрение Рабочей группы МЭ РК направлен проект Дополнения №12 с Рабочей программой к Контракту №2882 от 05.12.2008 года, в связи с внесением изменений в Рабочую программу на 2018-2019гг.

По итогам заседания было принято следующее решение: Проект Дополнения №12 к Контракту №2882 от 05.12.2008 года на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Урихтау в Мугоджарском районе Актюбинской области РК между МЭ РК и ТОО «Урихтау Оперейтинг», после устранения замечаний и согласования в Комитете геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК рекомендовать к подписанию.

### **Бурение поисково-разведочной скважины ВУ-2 на м/р Восточный Урихтау.**

Договор №125 от 01.07.2017г. с ТОО «Восток Нефть и СО».

Период бурения: 09.08.2017г. – 23.03.2018г.

Пробуренный забой 4603,46м (проект 4600м). Искусственный забой 4577м.

Общий вынос керна: 503,03м, из них в КТ-I: 201,03м, в КТ-II: 302м соответственно. В настоящее время выполнены работы по 1-му этапу комплексных лабораторных исследований керна и бурового шлама: исследование шлама (литологическое и петрографическое описание шлама, изготовление палеонтологических шлифов, возрастные определения по фораминиферам, определение возраста по споро-пыльце). Ведутся работы по 2-ому и 3-му этапам: стандартные и специальные исследования керна. Общий объем керна - 503,03м, бурового шлама - 840 образцов.

### **Испытание оценочной скважины ВУ-2.**

По результатам ГИС в открытом стволе скважины ВУ-2, после обсуждения и обмена мнениями НТС при НИИ ТДБ КМГ приняты для испытания 8 объектов. (Протокол №3 19.04.2018г. заседания секции №1 «Разведка» НТС при НИИ ТДБ КМГ).

### **Выполненные работы по испытанию первого объекта:**

Начало испытания 1-объекта с 09.06.2018г.

14.06.2018г проведена перфорация первого объекта оценочной скважины ВУ-2 в интервале 4156-4150м, эффективная мощность интервала перфорации – 6м.

После установки соляно-кислотной ванны и проведения соляно-кислотной обработки, проводится освоение с помощью ГНКТ и азотно-компрессорной установки.

По состоянию на 30.06.2018г. работы по испытанию I-го объекта скважины продолжаются.

### **Выполнение работ по разработке месторождения Урихтау**

В связи с недостигнутыми договоренностями между АО «НК «КазМунайГаз» и АО «СНПС-Актобемунайгаз», по предлагаемым тарифам АО «СНПС-Актобемунайгаз» на переработку УВС, которые существенно ухудшали экономику проекта и не позволяли завершить переговоры по продаже 50% доли проекта Урихтау, в 2017 году ТОО «Урихтау Оперейтинг» в рамках отчета «Авторский надзор за реализацией «Технологической схемы разработки газоконденсатной залежи с нефтяной оторочкой карбонатной толщи КТ-1 месторождения Урихтау», Комитетом геологии и недропользования был утвержден перенос срока ввода в разработку нефтяной части месторождения с сентября 2017 года на сентябрь 2019 года (письмо № 27-5-1700-и от 28.08.2017г.).

В данное время единственным участником ТОО «Урихтау Оперейтинг», АО «НК «КазМунайГаз» совместно с АО «КазТрансГаз» продолжается комплексное рассмотрение и проработка вопросов с АО «СНПС-Актобемунайгаз» о тарифах подготовки и условия реализации УВС, не исключая рассмотрения возможности строительства собственного нефтегазоперерабатывающего завода. Однако продолжающийся переговорный процесс требует дополнительного времени и не позволяет ТОО «Урихтау Оперейтинг» начать запланированный ввод месторождения Урихтау (горизонт КТ-I) в промышленную разработку в сентябре 2019 года.

В этой связи Производственной программой ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2019-2023 годы предусмотрен ввод в разработку нефтяной части месторождения с сентября 2020 года. В 2019 году в рамках отчета «Авторский надзор за реализацией «Технологической схемы разработки газоконденсатной залежи с нефтяной оторочкой карбонатной толщи КТ-1 месторождения Урихтау» планируется перенос срока ввода в разработку нефтяной части месторождения с сентября 2019 года на сентябрь 2020 года.

## **Выполнение работ по обустройству месторождения Урихтау**

*«Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау при ОПЭ» (далее «ОНОМУ»), генподрядчик ТОО «Кульсарыгаз», договор №45 от 23.01.2015г.*

Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству 5 скважин, газопровода - 5,65 км, нефтепровода - 6,2 км из 13,16 км, ДНС, АГЗУ1,2,3 - 3шт, внутрипромысловых дорог-14,92 км. Освоение с начала строительства составляет 87,2%. В связи с отсутствием согласования со стороны АО «СНПС-АМГ» и Технических условий (ТУ) на КУУН и КУУГ, а также отсутствием договоренности о направлениях подготовки, транспортировки и реализации нефти и газа окончание строительства объектов по проекту «ОНОМУ» запланировано на сентябрь 2020 год. На 30.06.2018 года освоено 6 652 672 181 тенге с НДС.

В связи с решением ввода объектов нефтяной оторочки месторождения Урихтау 01.09.2020 года принято решение выполнить консервацию объектов строительства ОНОМУ.

*«Внешнее электроснабжение месторождения Урихтау» (далее «ВЭМУ») генподрядчик ТОО «Тенгизэлектросетьстрой», договор №191 от 24.09.2014г.*

Выполнены на 100% строительно-монтажные работы Подстанции ПС-110/35/6кВ, ВЛ-110кВ – 7,2 км, ОРУ-3, ОРУ-4 - подключение к ОРУ-ЖГТЭС". На 30.06.2018 года освоено 1 801 612 889 тенге с НДС, что составляет 100%. Проведение приемочной комиссии запланировано на август месяц по причине неполучения отключения от ЖГТЭС.

В связи с отсутствием концепции по дальнейшему развитию Урихтау, проведение открытых тендеров по всем остальным запланированным работам по ОКС (строительство химико-аналитической лаборатории, строительство пожарного депо) перенесено на 2020 год.

### **ПИР (проектно-изыскательские работы):**

- Завершена разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) «Консервация и расконсервация объекта нефтяной оторочки месторождения Урихтау с проведением технического обследования»;

- Ведется корректировка проекта «Комплексное обустройство нефтегазоконденсатного месторождения Урихтау при ОПЭ». Проект находится на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза».

- Ведется разработка проектно-сметной документации «Строительство автомобильного моста через р. Жем и промышленной автодорогой на правом берегу». Проект находится на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза».

- Ведется разработка проектно-сметной документации «Обустройство скважин месторождения Урихтау (скважины У3, У4)».

Заклучен договор на разработку ПСД с ТОО «КазНИПИмунайгаз» №40 от 02.03.2018г.

- Ведется разработка проектно-сметной документации «Обустройство скважин месторождения Урихтау (скважины ВУ1, ВУ2)».

Заклучен договор на разработку ПСД с ТОО «КазНИПИмунайгаз» №39 от 02.03.2018г.

### **Основные причины переноса запланированных объемов работ на 2019-2020 годы:**

- отсутствие концепции по дальнейшему развитию месторождения Урихтау;  
- строительство «ОНОМУ», отсутствие согласования со стороны АО «СНПС-АМГ» пересечений с нефтепроводами, газопроводами, принадлежащие СНПС, при строительстве нефтепровода от ДНС к ЗПН-4, отсутствие Технических условий (ТУ) на КУУН и КУУГ.

### Производственная программа на 2019-2023 годы:

- завершение бурения наклонно-направленной оценочной скважины ЮУ-2 (проектная глубина 4600м по вертикали / 5834,7м по стволу) (2019г.);
- начало испытания наклонно-направленной оценочной скважины ЮУ-2 (испытание 5 объектов на КТ-II), работа переходящая на 2020 год;
- составление и утверждение «Дополнения к технологической схеме разработки газоконденсатной залежи с нефтяной оторочкой КТ - I месторождения Урихтау» (2019г.);
- завершение испытания наклонно-направленной оценочной скважины ЮУ-2 (испытание 5 объектов на КТ - I) (2020г.);
- завершение бурения оценочной скважины У-6 на КТ-II и Девон (проектная глубина 6500м) (2020г.);
- начало испытания оценочной скважины У-6 (испытание 5 объектов на девон) (2020г.);
- завершение испытания скважины У-6 (испытание 3-х объектов на девон и 3 объектов на КТ - II) (2021г.);
- начало бурения зависимой оценочной скважины У-7 на КТ - II и Девон (бурение в рамках ДПОР №2) (2021г.);
- 01.01.2021 г. ввод в пробную эксплуатацию месторождения Южный Урихтау (ввод в пробную эксплуатацию скважин ЮУ-1, ЮУ-2) (2021г.);
- 01.01.2021г. ввод в пробную эксплуатацию месторождения Восточный Урихтау (2021г.);
- завершение бурения зависимой оценочной скважины У-7 на КТ - II и Девон (2022г.);
- начало испытания оценочной скважины У-7 (испытание 5 объектов на девон), переходящая работа на 2023 год;
- завершение испытания оценочной скважины У-7 (испытание 3-х объектов на девон и 3 объектов на КТ - II) (2023г.);
- 01.01.2023г. ввод в пробную эксплуатацию горизонта КТ - II месторождения Урихтау (ввод скважины У-6, ввод из бурения Р-1, Р-2) (2023г.);
- завершение работ по проекту «Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау» в 2020 году;
- разработка проектно-сметной документации «Расширение ДНС, нефтепровода, газопровода, КУУН, КУУГ», начало и окончание в 2019 году;
- разработка проектно-сметной документации «Строительство газоконденсатопровода от месторождения Урихтау»;
- разработка проектно-сметной документации «Газоснабжение путевых подогревателей газоконденсата на площадках ЗУ-1, ЗУ-2, устьевых подогревателей на скважинах 58г,59г, 60г, 61г, 62г, 63г месторождения Урихтау»;
- разработка проектно-сметной документации «Строительство ВЛ – 6 кВ для электроснабжения объектов правого берега»;
- разработка проектно-сметной документации «Обустройство месторождения Урихтау на правом берегу р. Жем»;
- начало работ по консервации и расконсервации незаконченных строительством объектов по проекту «Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау», начало 3 квартал 2018 года, окончание 4 квартал 2019 года;
- строительство химико-аналитической лаборатории в 2019 году;
- строительство пожарного депо, начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- строительство автомобильного моста через р Жем с промысловой автодорогой на правом берегу, начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- строительство ВЛ – 6 кВ для электроснабжения объектов правого берега, начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- обустройство месторождения Урихтау на правом берегу р. Жем (ЗУ, газоконденсатопровод, газопровод топливного газа), начало в 2019 году, окончание в 2020 году;

- комплексное обустройство нефтегазоконденсатной залежи, начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- строительство газоконденсатопровода от месторождения Урихтау, начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- газоснабжение путевых подогревателей газоконденсата на площадках ЗУ-1, ЗУ-2, устьевых подогревателей на скважинах 58г, 59г, 60г, 61г, 62г, 63г месторождения Урихтау, начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- «Обустройство скважин месторождения Урихтау (скважины У-1, У-2, У-3, У-4, ВУ1, ВУ2)», начало в 2019 году, окончание в 2020 году;
- строительство объектов по проекту «Расширение ДНС, нефтепровода, газопровода, КУУН, КУУГ», начало в 2019 году, окончание в 2020 году.

#### **Проблемные вопросы:**

*- производственные проблемы в организации:*

В ходе выполнения работ по освоению месторождения Урихтау возник ряд проблемных вопросов, которые АО «СНПС-Актобемунайгаз» игнорирует или же не желает решать.

Отсутствие соответствующих контрактов (соглашений) между СНПС и АО «НК «КазМунайГаз» создает трудности по регулированию взаимоотношений между АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Урихтау Оперейтинг» в получении:

- согласования со стороны СНПС технического задания на разработку технического проекта КУУН и КУУГ;
- согласования со стороны СНПС пересечений с нефтепроводами, газопроводами, принадлежащие СНПС, при строительстве нефтепровода от ДНС к ЗПН-4 и газопровода от ДНС к ГПЗ-3;
- приемлемых тарифов на подготовку попутного и природного газа, конденсата.

По вышеуказанным проблемным вопросам неоднократно были письменные обращения и проведены встречи с руководителями АО «СНПС-Актобемунайгаз», но положительных результатов не было.

*- анализ состояния трудовой дисциплины с указанием работников, имеющих положительные результаты труда, и структурных подразделений, отличившихся по производственным показателям, а также количество работников, привлеченных к дисциплинарным взысканиям:*

За I-полугодие 2018 года к 7 работникам были применены дисциплинарные взыскания.

Ко Дню Геолога сотрудники ТОО «Урихтау Оперейтинг» были награждены почетными грамотами «KAZENERGY».

*- анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации:*

Из анализа производственного травматизма за первое полугодие 2018 год случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний зарегистрировано не было. За предыдущий период 2017 года ситуация аналогичная.

*- выплата премий за выполнение производственных показателей:*

В соответствии с Правилами оплаты труда сотрудникам ТОО «Урихтау Оперейтинг» произведены единовременные выплаты, связанные с уровнем инфляции.

- *вопросы обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников рабочих профессий:*

На сегодняшний день контрактные обязательства по обучению казахстанского персонала за 2018 год Товариществом выполнены в полном объеме.

- *анализ предоставления социальных выплат, компенсаций и гарантий:*

В соответствии с «Правилами оказания социальной поддержки работникам ТОО «Урихтау Оперейтинг», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 15 апреля 2010 года (протокол №43) в I-полугодии 2018 года 4 работникам Товарищества выплачена материальная помощь в связи с рождением ребенка. Также работникам была выплачена материальная помощь для оздоровления к ежегодному трудовому отпуску.

- *кадровые (развитие и оценка персонала, организация работы с кадровым резервом и др.), социально-бытовые вопросы, проведение корпоративных мероприятий в организации:*

Так как ТОО «Урихтау Оперейтинг» является дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз» и не имеет собственных средств, сотрудники Товарищества оказывают добровольную благотворительную помощь. Ко Дню защиты детей ребенку больному ДЦП был куплен велотренажер для улучшения координации движений и для реабилитации при нарушении опорно-двигательной системы. Кроме того, в текущем году Молодежный совет организовал благотворительную акцию «Вы подарили нам мир» по чествованию ветеранов Великой Отечественной Войны в преддвериях празднования Дня Победы, а также совместно с Акиматом г.Актобе Товариществом была оказана материальная помощь детям-сиротам в преддверии празднования Дня защиты детей.

- *информация по поступившим вопросам, проведенным встречам, личным приемам и решенным вопросам за отчетный период с указанием количественных показателей и информация о вопросах, требующих решения и запланированных для исполнения:*

Вопросы не поступали.